

VERBALE DI RIUNIONE - COMITATO AMBIENTE

DEL GIORNO 7/9/1984

Presenti per la F.L.M.:

CARTA - INGLESE - NICHELI - PICCARDO - RORRO - MUSCARA' - LONGO - GRIECO -  
BRUNO S. - CIOLA - BARBIERI - BAZZAN - SANNA - SAUZANO

Presenti per la Direzione:

GIORDANO - DALBO - SANGIOTTO - AVERSA - CIBRARIO - MAIELLO - NICLIASSO -  
CARMOLO - ZENONE

Direzione: Risponde in merito alle richieste di incontro presentate  
dalle R.S.A. di Stabilimento il 30 luglio 1984 elencando gli  
interventi effettuati durante il periodo di chiusura dello  
Stabilimento e precisamente:

*Bella  
C...*

*Piccardo  
Gambelli  
Bazzan*

## SERVIZI

- Intervento globale su tutti i servizi igienici di Stabilimento ~~100000~~ locali per un totale di circa 1500 sanitari di varia natura (tazze, turche, lavandini, orinatoi, ecc.) consistente in una accurata pulizia della pavimentazione e piastrellatura dei lucernari, degli aerotermi, asportazione di incrostazioni calcaree, piccole riparazioni murarie, pulizia integrale su tubazioni, infissi, muri divisorii.
- E' stata eseguita inoltre la tinteggiatura di tutti i servizi igienici, delle traverse e ~~di~~ sui 10 esistenti al piano officina.
- La Tr. 3 è stata tinteggiata integralmente intervenendo sui corridoi, soffitti, docce e spogliatoi.
- Si è provveduto ad effettuare il tamponamento di aperture presso i servizi igienici dislocati alle traverse 5 (scale 51 e 53) e 9 (scale 91 e 93).
- Gli interventi saranno completati, entro il 31 ottobre 1984, con la tinteggiatura totale (~~dei~~ Tr. 3) delle Tr. 1 - 2 - 6 - 7 - 8.

## RISCALDAMENTO

- Revisione generale di tutti gli impianti di riscaldamento in particolare ha comportato la pulizia "in loco" delle batterie del ~~100000~~ aerotermi presa aria interna/esterna, sgrassaggio superficie esterne delle batterie allettate con sostituzione alette direzionali e successiva verniciatura delle carcasse, smontaggio motori elettrici con revisione o sostituzione, sostituzione eventuali cuscinetti avariati. Pulizia, sgrassaggio e verniciatura delle griglie presa aria.

Bel  
Fiorini  
B

Piccardi  
Gentile  
Bosca/Boscarina

#### RICAMBI ARIA OFFICINA S1 - PORTA "D"

- E' stata effettuata la verifica richiesta da cui risulta che i ricambi aria dell'ambiente sono assicurati da:

- . n. 40 aerotermi (riscaldatori o raffreddatori) da 60.000 K/Cal dei quali n. 20 funzionano con presa d'aria esterna;
- . n. 9 torrini tipo SAVIO con mandata di 7.000 mc/h;
- . n. 4 torrini tipo SAVIO di estrazione;

Inoltre i macchinari dell'Officina sono forniti di impianti di aspirazione specifica distribuiti nel seguente modo:

- . n. 5 aspiratori su cucitrici (portata 1800 mc/h cad.)
- . n. 1 aspiratore su banco taglio panni (portata 1800 mc/h)
- . n. 3 aspiratori su banchi taglio panno tessuto (portate 1000 mc/h cad.)
- . n. 1 aspiratore su cucitrice tasche (portata 2000 mc/h)

#### INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE

- Perdite acqua: riparati i pluviali dell'officina principale e revisionate le converse nei punti critici.  
Manto protettivo del tetto revisionato.
- Sistemazione "Eternit" di facciata alla Tettoia Sadori.
- Risistemazione della superficie vetrata della facciata off. S1 - Porta "D".
- Ripristino giunti di dilatazione e risistemazione "Eternit" su coperture tetti.
- Revisione e rifacimento pavimentazioni all'interno fabbricato per 600 mq. (in piastrelle o blocchetti legno).
- Strade esterne (1 - 5 - 12 - ingr. 3) risistemazione manto stradale con eliminazione buche e avvallamenti.

*Roll*  
*Aspiratore*

*Piccardi*  
*Gen. L. Loni*  
*Barsanti*

- Ristrutturazione pavimenti in calce-struzzo allo ex Fucine.
- Costruzione pedane anti-sdrucchiolo in zona di lavoro.
- Sistemazione manto stradale della pista collaudo vetture (con pulizia strisce di frenata) e della zona prova acqua.
- Rifacimento stradale zona IDAC e sistemazione cordoli in cemento.
- Prevenzione caduta intonaco del soffitto. Per garantire la stabilità dell'intonaco dei soffitti è in corso un piano di applicazione reti iniziato nell'anno 1979 che si svilupperà in fasi successive, sino all'anno 1986.

In particolare, durante il periodo di chiusura sono stati eseguiti gli interventi relativi al montaggio T. "TIEMA".

- Eseguite pulizia e sterilizzazione di tutte le fontanelle installate (n. 224) (gli interventi di sterilizzazione avvengono periodicamente).
- Verifica dei quadri elettrici di tutte le traverse.  
Verifica scatole derivazione, sistemazione lampade bruciate, sostituzione vetri rotti (Tr. 1 - 2 - 3 - 4).
- Pulizia e controllo di tutti gli aspiratori e condotti di aspirazione off. 81.
- Raschiatura pavimento linee di montaggio Tutti Tiel anche nelle zone sottostanti le scocche nei tratti accessibili alla macchina.  
Revisione e pulizia lampade fossa di convergenza.  
Puliti aspiratori gas di scarico.
- Verificati e puliti i Levadoc (n. 51).
- Rifacimento segnaletica orizzontale strade interne e pista Collaudo.
- Disinfestazione di tutti gli armadietti.
- Riparazione e sostituzione armadietti (detta azione è tutt'ora in corso).
- Rifacimento porte gabinetti per donne col 0032.
- Pulitura pannelli lungo "Via Roma".
- Verniciatura paraurti e sistemazione transenne zona Digitron.
- Revisionati e puliti impianti aspirazione zona "Dualflex". Ripristinati collegamenti di terra delle postazioni di lavoro delle macchinette "Dualflex" (off. 78).

*ful*  
*caputo*

*Picardo*  
*Gerardi*  
*Bazzoli*

R.S.A. - Su quanto oggetto della presente comunicazione le R.S.A. segnalano alcuni punti di non conformità con quanto esposto dalla Direzione:


Direzione -


Prende atto riservandosi di esaminare quanto indicato garantendo comunque l'intervento ove necessario.

Precisa inoltre, che eventuali interventi o chiarimenti di dettaglio, saranno esaminati facendo capo al R.E.P.O., come nella prassi consueta.

Direzione -

Prosegue illustrando gli interventi che interesseranno lo Stabilimento.

Bel  
Fajin  



Picardo  
Genelli  
Basson  


#### AREA DI VERNICIATURA

- Impianto ritocchi: entro il mese di dicembre 1984 entrerà in funzione il nuovo impianto ritocchi all'officina 78. Nell'area in oggetto verranno installati provvisoriamente n. 5 aspiratori mobili.
- Zona revisione dopo cataforemi - in questa lavorazione sono state provate le carteggiatrici rotorbitali aspirate (analoghe a quelle impiegate in altre aree della verniciatura) che non hanno dato risultati accettabili perché gli interventi sulla scocca sono di piccola dimensione e molto diffusi; i notevoli spostamenti della carteggiatrice pregiudicano la qualità dell'intervento e risultano fastidiosi agli operai addetti; si è quindi reso necessario tornare alla carteggiatura manuale, in quanto provoca minore diffusione di polvere nell'ambiente. Sono tutt'ora in corso ricerche di mercato per trovare carteggiatrici rotorbitali aspirate di piccolissime dimensioni in modo tale da essere idonee alla lavorazione suddetta.
- Ai lavoratori addetti all'applicazione crylagard verrà assegnato, oltre a quello personale, un secondo armadietto per riporre gli indumenti di lavoro.

#### AREA FINIZIONE

- L'area della Finizione verrà completamente ristrutturata nell'arco di 8 anni circa. Un primo lotto di interventi, relativi all'installazione degli impianti ritocchi (grandi e piccoli) per il modello "THEMA" sarà ultimato entro il 31 dicembre 1984.

Bel  
Pavoni  
/ / 

Piccardi  
Pavoni  
Basso appassione

### MONTAGGIO

- L'avvisatore acustico-luminoso per segnalazione del corretto accoppiamento scocca-sospensioni su towveyor linea C1 - A6 - Tipo "UNO" sarà installato entro il 30 novembre 1984.

### ZONA PREPARAZIONE SOSPENSIONE POSTERIORE Tipo "UNO"

- E' stata decisa l'installazione di paranchi sui 6 attrezzi adibiti alla lavorazione suddetta; quanto sopra avrà pratica attuazione entro il mese di gennaio 1985.

### SERVIZI

Sulla base delle attuali previsioni, nell'arco dei prossimi 3 - 4 anni saranno programmati, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, i seguenti interventi:

- rifacimento totale di tutti i servizi igienici situati al piano officina (1985);
- ristrutturazione dei servizi igienici delle traverse;
- sostituzione degli arredi;
- ristrutturazione dei locali adibiti a refettori con sostituzione arredi ed installazione dell'impianto di climatizzazione.

Red  
Cassio  
/ /  
/ /

Piccolo  
Gentile  
Bosca

R.S.A. - Prendono atto degli interventi realizzati e programmati; nel formulare su questo il loro apprezzamento, esprimono l'esigenza che l'aspetto antinfortunistico sia oggetto di costante e comune strategia dell'attenzione.

DIREZIONE - Dichiaro il suo assenso.

per  
foglio  


Picardo  
Gabriele  
Bazzani